

287/2011. n. előterjesztés
3. m. melléklet

P. Érk: 09-21.

SZÁMLA

SZÁLLÍTÓ	VEVŐ
Fóti Közszolgáltató Kft. 2151 Fót Malom u.1. Tel/fax: 27/539-680 Adószám: 14539262-2-13 Bankszámla: 11742283-20035750	Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Adószám: 15393991-2-13 Vevő azonosító: 705

A számla 3 példányban készült				1. példány
Fizetési mód	Teljesítés időpontja	A számla kelte	Fizetési határidő	Számla száma
Átutalás	2011. 06. 30.	2011. 07. 18.	2011. 07. 26.	K/2011/000163
Besorolási szám, megnevezés	Menny. egység	Mennyiség	Egységár Áfa nélkül	Érték Áfa nélkül
4522200 Lapostető szigetelés	darab	1,00	628000,00	628000,00
4531230 Villámhárító átalakítás	darab	1,00	48000,00	48000,00
				Áfa kulcs
				25%
				Áthárított Áfa összege
				157000,00
				Értéke Áfa-val növelt
				785000,00
				60000,00

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
 Németh Kálmán Általános Iskola és alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőszigetelése, 123/2010. (XI.25.)KT határozat 119.sz. anyag alapján.
 Számlázás: LJ9SA6385504, LJ9SA6385509 és a LJ9SA5235278 sorszámú számlák alapján.

FÓT VÁROS ÖNKOR. POLGÁRMESTERI HIVATALA
 KÖTELEZETTSÉGVÁLL. NYILVÁNTARTÁS
 SORSZÁMA:
 A TELJESÍTÉST IGAZOLOM:
Átutalás 2011.09.05.
 KÉTELÉS: 2011.07.27.

12855

FÓT VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Érk: 2011 JUL 18. P

Szám: db mell
 Előszám: Utószám: Előadó:

A 2011.09.01-én beüldölt ingatlan
 alapján.

Áfa	Adóalap	Adó	Bruttó
25 %	676 000	169 000	845 000
Összesen:	676 000	169 000	845 000

FIZETENDŐ: 845 000,-Ft

Azaz: nyolcszáznegyvenötezer- forint

FÓTI Közszolgáltató
 2151 Fót Malom u. 1.
 Adószám: 14539262-2-13
 PH: 14539262-2-13

Waldmüller
 kiállította

átvette

G-Y-P Elektro Bt.
2151 Fót, Berda József u. 25.
Tel.: 06-20-99-60-104

Teljesítési igazolás

Megrendelő : Fóti közszolgáltató KFT
2151 Fót Malom u. 1.

Tárgy: Villámhárító berendezés – bontás átalakítás

Igazolom hogy a Németh Kálmán Általános Iskola villámhárító berendezés átalakítási – felújítási munkáit elvégeztük!

Kijelentem hogy az elvégzett munka az előírásoknak és Szabványoknak megfelel !

MSZ 274
MSZ 60364 (Msz 172/1,)
9/2008(II.22) ÖTM rendelet
Msz 4851 sz.

2011-07-01 Fót

G-Y-P ELEKTRO Bt.
2151 Fót, Berda J. u. 25.
Cgj.sz.: 13-06-043829
Adószám: 21190704-2-13



Győri Péter
Elektrikus
ÉV. VV.EBF. felülvizsgáló

A megrendelő igazolja hogy a szerződésben vállalt munka megfelelő minőségben és mennyiségben elkészült !

A vállalkozó a számlát benyújthatja!



Megrendelő képviselője

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a FÓTI KÖZSZOLGÁLTATÓ KFT., képviseli: SZENT-IVÁNYI GÉZA ügyvezető,
Cgj.szám: 13-09-124501, székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., bankszámlaszám: 11742283-20035750,
mint megrendelő (továbbiakban mint Megrendelő)

másrészről

BÁRKÁNYI ÉS NYÍRI SZOLGÁLTATÓ, ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT., képviseli: NYÍRI TAMÁS ügyvezető,
Cgj.szám: 04-09-007247, székhely: 5555 Hunya, Ady Endre u.2.,
bankszámlaszám: 10918001-00000049-38970002, mint vállalkozó (továbbiakban, mint Vállalkozó)

között, az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elvállalja a Fót, Március 15. u. 40 szám alatti ingatlanon a 3. pontban felsorolt kivitelezési munkák elvégzését.
2. Az elvégzendő munkák a Megrendelővel folytatott megbeszélések, helyszíni felmérések alapján kerültek egyeztetésre, erről a Megrendelő írásbeli árajánlatot kapott a Vállalkozótól, melyet Megrendelő a 2. számú épületre (Németh Kálmán Általános Iskola) vonatkozólag elfogadott, s ezen árajánlat a szerződés mellékletét képezi.
3. A konkrét kivitelezési munka: a megjelölt épületen a gumi lepel bontás és a lapos tető kéthéjazatú csapadékvíz elleni szigetelése.
4. A vállalkozói díj 628.000 Ft + 25 % ÁFA (azaz Hatszázhuszonnyolcezer forint + 25 % ÁFA), tehát bruttó 785.000 Ft, azaz Hétszáznyolcvanötezer Forint.
5. A vállalkozói díj magában foglalja a munkadíjat, a gázpalack töltetét, a szellőzők komplett cseréjét, a tető kellősítését, a felhasznált anyagokat, és a keletkező hulladék elszállítását.
6. A vállalkozói díj megfizetése két részletben történik, első részlet a szigetelőanyag kiszállításakor, azzal egy időben kiállított részszámla alapján a bruttó vállalási ár 60%-a, azaz 471.000.-Ft, amely összeget a Megrendelő 8 napos átutalással vállalja megfizetni a Vállalkozó részére. A Vállalkozó a munka átadás-átvételekor jogosult a vállalási összeg fennmaradó 40 %-ára végszámlát kiállítani, amelyet a Megrendelő ugyancsak 8 napon belül átutalással köteles megfizetni.
7. A Vállalkozó által beépített anyagokon a tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a vállalkozói díj teljes összege kiegyenlítésre nem kerül.
8. Amennyiben a Megrendelő a 6. pontban meghatározottak szerint az átvett és befogadott számlát határidőben a Vállalkozó részére nem egyenlíti ki, a Megrendelő a számla átvételét követő 9. naptól napi 5.000 Ft, azaz Ötezer forint kötbért köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

9. A munkák kivitelezésének kezdő időpontja: 2011.06.16.
A munkák befejezésének tervezett határideje: 2011.07.02.
10. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a befejezési határidő pontos betartása függ az időjárástól, tekintettel arra, hogy a munkavégzési technológiához nem megfelelő időjárási feltételek esetén a munkák késedelmet szenvedhetnek.
11. Amennyiben a technológiai előírásoknak megfelelő munkavégzés az időjárás miatt nem lehetséges, ezt a felek vis majornak minősítik, és a munka felfüggesztésével egyidejűleg közösen az új befejezési határidőt jelen szerződés módosításával rögzítik.
12. Az új befejezési határidő meghatározásához igénybe veszik az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos előjelzését.
13. A Megrendelő köteles a munkálatok kezdésének időpontjától, 2011. június 16. napjának reggel 7 órától a munkavégzés helyszínét, arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
14. A Megrendelő vállalja, hogy a 13. pontban meghatározott időponttól kezdődően egy önálló, zárható, vízmentes helyiséget a Vállalkozó rendelkezésére bocsát, amelyet a Vállalkozó a speciális anyagok és szerszámok tárolására jogosult használni a kivitelezés teljes időtartama alatt. A Vállalkozó a munka befejezésekor történt műszaki átadás-átvételt követő 24 órán belül saját ingóságaitól kiürítve a részére átmenetileg rendelkezésre bocsátott helyiséget köteles visszaadni.
15. A Vállalkozó díjmentesen használja a munkavégzéshez a szükséges közműszolgáltatásokat (elektromos áram, víz).
16. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 3 pontban körülírt munkát szorgalmi időn kívül, de oktatási intézményben végzi, ezért a munka- és balesetvédelmi előírásokat fokozott figyelemmel köteles betartani.
17. A Vállalkozó az általa elvégzett szigetelési munkára rendeltetésszerű használat esetén 12 év garanciát vállal. A nem rendeltetésszerű használat a garancia elvesztését jelenti. A szándékos, vagy véletlen, emberi rongálásból adódó, vagy természeti katasztrófa által, illetve más okból keltett hibák nem tartoznak a garancia körébe. Nem terjed ki a garancia, ha a szigetelés az azt tartó szerkezet hibájából, statikai vagy más sérülése miatt hibásodik meg.
18. A Vállalkozó az általa szigetelt épület beázás mentességért vállal felelősséget. Amennyiben a hibátlan kivitelezés ellenére, a rendeltetésszerű használat során mégis beázás történik, úgy a garancia keretében, a Vállalkozó térítésmentesen vállalja a beázás helyén a hiba kijavítását, illetve az épületben az igazolhatóan a beázás következtében keletkezett kárt helyreállítja.
A Vállalkozó felelőssége nem terjed ki az épületben található és a beázás során meghibásodott ingóságokra. Nem képezi a garancia részét a lefolyók épületgépészetet igénylő szakaszai.
19. Amennyiben a munkavégzési technológiához megfelelő időjárási feltételek ellenére, a Vállalkozó a jelen szerződésben, illetve a vis major miatt módosított szerződésben megjelölt a munkálatokat nem végzi el, akkor Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés

szerinti átadás-átvétel időpontjáig naponta 5.000.- Ft, azaz Ötezer forint kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.

20. Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől a munka megkezdése előtt eláll, ebben az esetben a Vállalkozó részére, a 4. pontban meghatározott, nettó vállalkozási díj 30%-át bánatpénzként köteles megfizetni

21. A szerződést mindkét fél hozzájárulásával, csak írásban kell és lehet módosítani.

22. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kötelelem ideje alatt egymással együttműködve, egymást segítve járnak el.

23. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag és cégszerűen írják alá.

Fót, 2011. június

Megrendelő
Fóti Közzolgáltató Kft
képviselésében

Fóti Közzolgáltató Kft.
2151 Fót, Malom u. 1.
Adószám: 14559762-2-13
CIB Bank Rt: 11742283-200157

Bárkányi és Nyíri Kft.

5555 Hunya, Ady E. u 2

Adószám: 13826873-2-04

Levelezési cím:

8774 Balástya, Tanya 359

Vállalkozó
Bárkányi és Nyíri Kft
képviselésében

Iktatószám: FK/...../2011.

ügyintéző:

MUNKALAP / TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Megrendelő neve: **Fót Város Önkormányzata** Adószám: 15393991-2-13

Munkavégzés helye: *Németh Kalmán ÁH. és Alapfokú Műv. Iskola.*

Munka rövid leírása:

Hivatkozva a számú megrendelésre
az alábbi munkák elvégzésre kerültek:

- *Lopastető szigetelése*

- *Villanyszerelés átalakítása*

a munkát átvette: *Németh Kalmán ÁH. részéről*

Kalmán ÁH.
aláírás



a Fóti Közszolgáltató Kft. részéről (alvállalkozó esetén):

[Signature]
aláírás

teljesítést igazolja megrendelő részéről:

.....
aláírás

Fót, 2011. 06. 22.

MUNKALAP / TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Megrendelő neve:

Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Számlázási címe:

2151 Fót, Vörösmarty u. 1.

Munka helyszíne, Címe

Németh K. Ált. Iskola

Adószáma: 15393991-2-13

tárgya: (rövid leírása:)

Lapostető szigetelése, villámhárító átalakítás

2151 Fót, Március 15. u. 40.

Dátum 2011	Igénybevett dolgozó (neve)	Szakmunkás			Segédmunkás			Összesen nettó Ft
		fő	össz óra	óradij Ft	fő	össz óra	óradij Ft	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Munkaóra összesen:		0	0	4100	0	0	3000	0
		0			0			0
Dátum	Igénybevett eszköz (rendszer)			Km	Kiszállítás	Gk. Óra	óradij Ft	
							3150	0
							3150	0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Eszközhasználat összesen:								0
Dátum	Felhasznált anyagok, Alvállalkozói számlák				Menny egység	Menny.	Ár	Számla összege
2011 06 16	Lapostető szigetelése 1 rész számla LJ9SA 6385504				db	1	376800	376 800
2011 06 30	Lapostető szigetelése vég számla LJ9SA 6385509				db	1	251200	251 200
2011 06 29	Villámhárító átalakítás LJ9SA 5235278				db	1	48000	48 000
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Anyagok Számlák összesen:								0
		végösszesen:						676 000
		ÁFA 25 %:						676 000
								169000
								Bruttó végösszesen: 845000

Leszámlázva:

Mellékletek

— 7 —

Műszaki vezető

ÉRKEZETT 2011 JUN. 14

SZÁMLA
Eredeti példány

LJ9SA 6385504

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Bárkányi és Nyíri Kft. 5555 Hunya, Ady E. u. 2 Adószám: 13826873-2-04 Levelezési cím: 6764 Balástya, Tanya 359 Közösségi adószáma: HU		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Póti Közszolgálató Kft. 2151 Fót, Malom u. 1. adószám: 14539262-2-13 OTP Bank Rt.: 11742283-2003575 4. Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: ÁTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2011. 06. 14.	A számla kelle: 2011. 06. 14.	Fizetési határidő: 2011. 06. 16.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>napostető csapadék- víz elleni védelem szelvények HUNYÁN</i>	25	db	1	376800	376800
Bárkányi és Nyíri Kft. 5555 Hunya, Ady E. u. 2. Adószám: 13826873-2-04 Levelezési cím: 6764 Balástya, Tanya 359.					
A számlaérték ÁFA nélkül:					376800
Az ÁFA kulcsa 25 % és összege:					94200
A számla végösszege: <i>Kérem a végösszeget</i>					471000

Sz.n) 374/V - Kemiker
 EREDETI PÉLDANYT A TITKOS: *[Handwritten Signature]*

SZÁMLA
Eredeti példány

ÉRKEZETT 2011 JÚN. 22
LJ9SA 6385509

Am: A 625376
ALANOSTI

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
Bárkányi és Nyíri Kft.
5555 Hunya, Ady E. u. 2.
Adószám: 13826873-2-04
Levelezési cím:
6764 Balástya, Tanya 359.

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
Fóti Közszolgáltató Kft.
2151 Fóti, Malom u. 1.
Adószám: 14539262-2-13
OTP Bank Rt.: 11742283-20035750
8.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:
ATUTALÁS

A teljesítés időpontja:
2011.06.30.

A számla kelte:
2011.06.22.

Fizelési határidő:
2011.06.30.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
-----------	------	------------	------------------------	--------------------

1/2 méter mély víz elleni nyílás	25 db	1	628000	628000
meredő csatlakozás				
6385509-es csatlakozás	25 db	1	376800	376800

Bárkányi és Nyíri Kft.
5555 Hunya, Ady E. u. 2.
Adószám: 13826873-2-04
Levelezési cím:
6764 Balástya, Tanya 359

A számlaérték ÁFA nélkül:

251200

Az ÁFA kulcsa: 25 % és összege:

62800

A számla végösszege:

314000

Sz.ny. 13-374/V - Kamikér

EREDETI PÉLDANY ATVETTES:

[Handwritten signature]

2011.06.25

Munkafeladat: E-300Közműszámla...
A munkafeladat célja a...
A munkafeladat során...
A munkafeladat eredménye...
A munkafeladat...
A munkafeladat...

ÉRKEZETT 2011 JÚL. 04

Handwritten signature

SZÁMLA

Éredeti példány

LJ9SA 5235278

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: G-Y-P ELEKTRO Bt. 2151 Fót, Berda J. u. 25. Cgj.sz.: 13-06-043829 Adószám: 21190704-2-13		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: FÓTI KÖZSÉLGALGALTATÓ KFT 2151 FÓT MALOM u. Közösségi adószáma: 1101 123456	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Közösségi adószáma: HU	A fizetés módja: ÁTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2011.06.29.	A számla kelte: 2011.07.04.	Fizetési határidő: 2011.07.25.
------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
VILLÁMHÁRÍTÓ	25	DB	1	48.000	48.000
BERENDEZÉS					
ÁTAKKÍTÁS					
ÁLLÍTÁS					
ANYAG + MŰI.					

hárító berendezés

zabványoknak

Handwritten signature

éter
us
ülvizsgáló

A számlaérték ÁFA nélkül:	48.000
Az ÁFA kulcsa 25% és összege:	12.000
A számla végösszege:	60.000

Sz.ny. 13-374/V - (Kamikejt) - Papír-Ász. Kft.

a megfelelő

A vállalkozó a számlát benyújthatja!

Handwritten signature
Megrendelő képviselője

Fót Város Polgármesteri Hivatala
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Szám: 123/2010.

Tárgy: KT határozat közzlése

K I V O N A T

A Képviselő-testület 2010. november 25-i nyílt üléséről

123/2010. (XI. 25.) Kt határozat

Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beázása tárgyában
(119.sz. anyag)

Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy

- a műszaki felmérés szakértői díjára és a nyaktag felújítására bruttó 1 M Ft keretösszeget ~~biztosít.~~
- a feladatok teljes körű lebonyolításával a Fóti Közszolgáltató Kft-t bizza meg
- felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott összeget biztosítsa az önkormányzat 2010. évi költségvetése során következő módosításában, a II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások, Intézményi felújítási alap sora terhére. (Költségvetési rendelet 4/a sz. melléklete)

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Cselőtei Erzsébet s.k.
polgármester

Vargáné dr. Lenkó Erzsébet s.k.
jegyző

A kivonat hiteles

Fót, 2010. november 29.
Hajnali Jánosné jkvez

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
MŰSZAKI FELMÉRÉS
NÉMETH KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
FÓT, MÁRCIUS 15. UTCA 40.
INTÉZMÉNY ÉPÜLETEINEK LAPOSTETŐ CSAPADÉKVÍZ ELLENI
SZIGETELÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

2010. december 16.

Készítette:
Sélei Zsuzsanna
építész mérnök
magasépítési műszaki ellenőr

A szakvélemény az előlappal együtt négy oldalt tartalmaz

Készült az általános iskola utcai épület - átvezető folyosó - udvari épület lapos tető csapadékvíz elleni szigetelés

Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 123/2010. (XI.25.) Kt határozata alapján a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény beázása tárgyában készüljön műszaki felmérés az épületek tető szigetelés javításának lehetséges műszaki megoldásáról.

A szakvélemény helyszíni szemle alapján egyszerű szemrevételezés útján készült. A tető feltárása, a meglévő csapadékvíz szigetelés megbontása nélkül. A megoldás feltételezi, hogy a tető aljzata megfelelő, a csapadékvíz szigetelés meghibásodása nem szerkezeti hibából adódik.

A megoldási javaslat nem okozza a tetőszerkezet harmatponti változását, így a meglévő hőtechnikai problémákat nem oldja meg.

A tetőszerkezetek feladata:

Egyrészt a belső terek védelme, másrészt az épületszerkezetek védelme.

A vízszigetelés közvetlen aljzatával szemben támasztott követelmények:

Megfelelő lejtés

Tiszta, sima, fészkektől és kiálló szemcséktől mentes

Megfelelő mértékben dilatált

Lépésálló, szilárd

Forma- és alaktartó, térfogatállandó

Megfelelő hőmérsékletű, pormentes, megfelelő nedvességtartalmú.

Helyszíni szemle alkalmával tett megállapítások:

Az iskola épületegyüttesének lapos tető csapadékvíz elleni szigetelése a szokásos karbantartások mellett használatban elhasználódott, több helyen beázások nyomai találhatóak. Az épület egységek tetőfedései nem egységeseek, így azok javítása, különböző technológiai megoldást igényelnek.

Az épületek funkciójából adódóan olyan felújítási eljárást kell találni, melynek kedvező az ára, nem áll fenn munkaközi beázás veszélye, bontás nélkül megoldható. A technológiának gyorsnak és biztonságosnak kell lennie.

Alkalmazandó munkalépések a javítás során:

- Tető tisztítása, lejtés folytonosságának biztosítása, szükség szerint a „puklik” kivágása, foltozás akár több rétegben

- Az attika fal folyóméterét a számításoknál 50 cm kiterített szélességre vonatkoztatjuk
- Lefolyók beépítése
- Páraszellőzők beépítése, Duna SBS S PV-4,5 lemezzel, gallérozással

A javasolt ISOROOF SBS MINERAL vízszigetelő lemez tulajdonságainak leírása:

Az ISOROOF SBS MINERAL egy elasztomer típusú bitumenes vízszigetelő lemez, bitumen egy üvegszállal stabilizált poliészter hordozó kombinációján alapszik. A lemezek gyártása meleg technológiával történik, a hordozó betétnek a vízszigetelő anyag folyékony állapotában történő átítatásával, majd ezt követően a lemez végleges vastagsága hengersonon kerül kialakításra. A lemez felületvédett, felső oldalán természetes vagy festett palazúzalék található, az oldalirányú átlapoláson, valamint a lemez alján hőre lágyuló ragasztott fólia van.

Alkalmazási terület:

A termék jó mechanikai, méretállandósági és hideghajlíthatósági jellemzői egyesítve a kiemelkedő légköri hatásokkal szembeni ellenálló képességgel, alkalmassá teszik összeépíthető lemezekkel többretegű rendszerek záró rétegeként való használatára.

Általánosságban a lemez alkalmas tetők és falak vízszigetelésére, és minden olyan helyzetben, ahol vízhatlan réteget kell kialakítani és különösen azokban az esetekben, amikor jelentős szerkezeti mozgásokat (pl. fémlemez födéme) kell felvenni. Tulajdonságai alapján minden éghajlatnál, szélsőségesen hideg külső hőmérsékletek esetén is beépíthető. Növényzettel telepített tetőknél nem alkalmazható.

Beépítése:

Termoplasztikus tulajdonsága lehető teszi, hogy a lemezt lánggal vagy meleg levegővel, különleges esetekben kompatibilis bitumenes ragasztóval fektessük. A magas tapadási értékek miatt mindenfajta aljazaton, beton, téglá, lemez, fa, különféle hőszigetelő anyagok és egyéb összeépíthető vízszigetelő lemezekkel alkalmazható.


Gödöllő, 2010. december 16.



Séllei Zsuzsanna

építész mérnök

magasépítési műszaki ellenőr



FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1.

Tel.: /27/ 535-395, 535-396

Fax: /27/ 358-232

Ügyiratszám: 879-14/2011
Ügyintéző: Nagy Józsefné

Tárgy: Számlavisszaküldés

Fóti Közszolgáltató Kft.
2151 fót
Malom u. 1.

Szent-Iványi Géza
Ügyvezető Igazgató
részére

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Hivatkozva a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának feljegyzésére mellékelten visszaküldjük a K/2011/000163 sorszámú számlájukat. Az előírt szakmai teljesítés igazolás hiányában a számla pénzügyi teljesítése nem lehetséges.

Fót, 2011. augusztus 15.

Tisztelettel:


Dr Csiki Gábor jegyző megbízásából



Kausay Kristóf

Kausay Kristóf

pénzügyi osztályvezető



FÓT VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
HATÓSÁGI OSZTÁLY
ÉPÍTÉSI CSOPORT

2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1.
Tel.: /27/ 535-395, 535-396, 535-385, 535-386
Fax: /27/ 358-232

Ügyiratszám: 11579- /2011
Ügyintéző: Tóth Miklós

Tárgy: tetőszigetelés teljesítés igazolás

Pénzügyi Osztály
Kausay Kristóf Úr részére


Helyben

A Fóti Közszolgáltató KFT által a Németh Kálmán Általános Iskola beázása tárgyában benyújtott 2011. 07. 18 -i keltetésű K/2011/000163 számú számla igazolása nem teljesíthető.

A 123/2010. (IX.25.) Kt határozat 1. pontja nem teljesült az alábbiak miatt:

A felújítás műszaki felmérését és a szakértői díjat telefonon történt kérés ellenére sem csatolta be a Fóti Közszolgáltató KFT. Helyette egy meg nem jelölt helyszínű, című, valamint dátum és aláírás nélküli költségvetés (árajánlat) részletet nyújtott be.

Fót, 2011. július 28.


Csízik Melinda
hatósági osztályvezető





Feljegyzés:

Tárgy: Fóti Közszolgáltató Kft K/2011/000163 számla igazolása

123/2010(11.25.) KT határozat alapján kezdték és végezték el a munkát

Munka tárgya: Németh Kálmán Ált.Isk.... **tetőszigetelése, villámvédelem** javítása


A végzett munkát ellenőriztük a mai napon.

A szigetelés elkészült, néhány helyen hullámos. A villámvédelem folyamatosan szerelt.


A számla igazolását az alábbi feltételek teljesüléséhez javasoljuk kötni:

1. Csatolják Kivitelező nyilatkozatát a vállalt garanciára vonatkozóan. (min. 10 év)
2. A villámvédelemre mérési bizonylatot, illetve kivitelezői nyilatkozatot kell csatolni a teljes rendszer szabványosságáról.

Fót 2011.07.27.



Tóth Miklós



Csákai Gyula

11269

koroldg (E) 1579/2011 2011-08-25
köl: 2011 alapirv. ksz
Kopja
KÁNYE

Fóti Közzolgálató Kft.

2151 Fót, Malom u. 1. Tel: 06 (27) 539-680, Fax: 06 (27) 539-681

Email: fotikit@gmail.com

ikt.szám: MKK 342 /2011
tárgy: Tetőszigetelési munkák
visszaküldött számlája a
Németh Kálmán Ált. Iskolában
ügyintéző: Iglódi Lászlóné

Iglódi

**Fót Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal**

dr. Csiki Gábor jegyző
részére

Tisztelt Jegyző Úr!

Mellékelten visszaküldjük a tárgyban jelölt megkifogásolt számlát a végleges tartalommal.
Csatoltuk a szakértői állásfoglalást. Kérjük a számla mielőbbi teljesítését.

Fót, 2011. augusztus 25.

Tisztelettel

Fóti Közzolgálató Kft.
2151 Fót, Malom u. 1.
adószám: 14539262-2-13
OTP Bank RI.: 11742283-2003575
4.

Szent-Iványi Géza
.....
Szent-Iványi Géza
ügyvezető

Mellékletek:

- Szakértői vélemény (műszaki felmérés)
- Számla
- Teljesítés igazolás
- Vállalkozói szerződés
- Munkalap / Teljesítésigazolás (2 db)
- Alvállalkozói számla másolat (3 db)
- KT határozat