FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Fegyzői mj. hivatalvezető - aneklik
2020 MÁJ 06
2020 MÁJ 06
Szám: ..... db mell.
Előzmény: Utószám: Elnevez:

MEGÁLLAPODÁS

Amelylétrejött egyrészről:
Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1., törzskönyvi azonosító szám: 731092, adószám: 15731096-2-13, képviseli: Dr. Vass György polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)
másrészről
a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Váci út 76., cg. 01-09-208325., képviseli: Sipos Zsolt ügyvezető), mint Kivitelező (továbbiakban: **Kivitelező**)

(Megrendelő és Kivitelező továbbiakban együtt: **Felek**, bármelyikük név nélkül említve: a Fél)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1) **Előzmények:**
Felek egyezően rögzítik, hogy közöttük 2019. szeptember 23. napján jött létre vállalkozási szerződés a *"Fót, 9 darab utca szilárd burkolattal történő kiépítése, csapadékvíz elvezetéssel"*tárgyú munka kivitelezésére, melynek teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 130 nap volt.

Vállalkozó munkavégzése során az alábbi akadályoztatásokat jelezte az elektronikus építési naplóban a Megrendelő felé:

- 2019. november 4: esős idő miatt nem történt munkavégzés.
- 2019. november 9: esős idő miatt nem történt munkavégzés.
- 2019. december2: esős idő miatt nem történt munkavégzés.
- 2019. december 21. és 2020. február 16. között: téli időjárás miatt nem történt munkavégzés (58 nap)

2) Megrendelő kijelenti, hogy a felmerült akadályokhoz vezető okok a Vállalkozó részére fel nem róhatóak, ezért Megrendelő kötbérigényét nem érvényesíti.

3) Vállalkozó - neki fel nem róható - késedelme miatt a teljesítési határidő 61 nappal hosszabbodik meg.

Jelen megállapodást Megrendelő képviselője az F/598-44/2020 számú ügyiratban foglalt határozatban kapott felhatalmazás alapján írta alá.

Fót, 2020 2020 MÁRC 31.

2020 MÁRC 31.

Fót Város Önkormányzata
-1-
Pest Megye

Fót Város Önkormányzata
Megrendelő

Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1133 Budapest, Váci út 76.
Postacím: 3261 Abasár, Pf.: 16.
Adószám: 10683833-2-44
(121)

HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem
Fót, 2020 03 31
dátum aláírás

Balázs Attila